

दिनांक 04.08.2011 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

12-53/11

उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीप नारायण :- जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री राकेश कुमार :- कार्य० अभि०, भवन प्रमंडल, मुंगेर।

पूर्व में दिनांक 21.07.11 को सम्पन्न भवन प्रमंडल के कार्यों की प्रगति हेतु आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश श्री कुमार को दिये गये :-

(1) जेल परिसर में भवन निर्माण :-

जेल परिसर में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अधिष्ठापन हेतु कमरे की व्यवस्था के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा आश्वस्त किया गया कि सिविल कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि अस्पताल के रंग-रोगन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्डरग्राउण्ड वायरिंग का कार्य शुरू किया गया है तदोपरान्त टाईल्स लगाने का कार्य किया जाएगा। अस्पताल के उपरी तल में विद्युत का कार्य इस सप्ताह तक समाप्त करने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि उपरी तल में विद्युत का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त नीचे तल के मरीजों को उपर में शिफ्ट करने के पश्चात् ही नीचे का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

साथ ही कार्यपालक अभियंता ने आश्वस्त किया कि चिकित्सकों के बैठने हेतु कमरे का रंग-रोगन का कार्य इस सप्ताह तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) जेल में अतिरिक्त वार्ड कक्ष का निर्माण :-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जेल परिसर में वार्ड बने हुए काफी वर्ष बीत जाने के उपरान्त जंगली पेड़-पौधे उग आये हैं एवं वार्ड के अन्दर प्रवेश करने का रास्ता तक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह उठता है कि जिस भवन में प्रवेश एवं निकास का रास्ता तक नहीं है उसका एम०बी० कैसे बनाया गया और यह संभावना परिलक्षित होती है कि संभवतः कनीय अभियंता एवं संवेदक की मिलीभगत से ही इस मामले को लटकाया जा रहा है ताकि भवन का उपयोग न हो सके एवं कमी को छुपाया जा सके। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इसकी विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

मुंगेर सदर, तारापुर, खड़गपुर एवं संग्रामपुर प्रखंड में ई0-किसान भवन का निर्माण के संबंध में कार्य0 अभि0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त चारों प्रखंडों में ई0-किसान भवन का निर्माण कार्य 21 सितम्बर, 2011 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) योजना भवन :-

योजना भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में कार्य0 अभि0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 सितम्बर, 2011 तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस निमित्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि साप्ताहिक कार्य योजना तैयार कर योजनाओं को पूर्ण कराये एवं किसी भी परिस्थिति में योजना भवन का निर्माण कार्य 15 सितम्बर, 2011 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(5) संग्रहालय भवन :-

कार्य0 अभि0 ने संग्रहालय भवन निर्माण हेतु बनाये गये साप्ताहिक कार्य योजना से अवगत कराते हुए बताया कि संग्रहालय भवन में फिनिसिंग का कार्य दिनांक 20.08.11 तक एवं फ्लोरिंग का कार्य दिनांक 20.09.11 तक किसी भी परिस्थिति में पूर्ण करा लिया जाएगा। तदोपरान्त रंग-रोगन का कार्य ससमय पूर्ण कर लिया जाएगा। संग्रहालय भवन निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संवेदक की कार्य क्षमता के विरुद्ध विभागीय सचिव को प्रतिवेदित करें कि आगे से किसी भी कार्य में उक्त संवेदक से कार्य नहीं लिया जाय।

अन्त में सधन्यवाद पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....2141...../गो0, दिनांक.....23/08/2011

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।