

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को "विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मुंगेर पारिवारिक शोक के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिन्दुवार प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, खड़गपुर को शहरी फीडर से विद्युत सम्पर्कता के संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन की राशि भुगतान कर दी गयी है तथा इस माह के अंत तक शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
2. मीटर रीडिंग के संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता, मुंगेर द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार इस माह के तृतीय सप्ताह तक किए गए मीटर रीडिंग की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०	अवर प्रमंडल	कुल मीटर उपभोक्ताओं की सं०	कुल रीडिंग	प्रतिशत
1	2	3	4	5
01	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मुंगेर	23000	8500	36.96
02	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, जमालपुर	13000	4500	34.61
03	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, तारापुर	4500	1500	33.33
04	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, खड़गपुर	4000	1470	36.75
कुल		44500	15970	35.88

3. लक्ष्य से इतनी कम प्रगति के संबंध में स्पष्ट किया गया कि विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण कम रीडिंग किया जा सका है। अतः निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में निर्धारित लक्ष्य का 80% हरहाल में मीटर रीडिंग सुनिश्चित किया जाए।
4. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, जिसकी विवरणी निम्न है :-


Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
Total		16	76

5. पुनः निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत कर्मियों के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए, ताकि मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ 80% लक्ष्य की प्राप्ति अर्जित की जा सके।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान सभी सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि दिनांक 27.09.2013 तक निश्चित रूप से 16KVA तथा 25KVA वाले जले ट्रांसफॉर्मरों को बदलने हेतु प्राक्कलन तैयार कर विद्युत कार्यपालक अभियंता, मुंगेर को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि प्राक्कलन माननीय सांसद/विधायकों को भेजा जा सके।
7. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 10,000/- रुपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपन्न बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध माह सितम्बर, 2013 (तृतीय सप्ताह) तक 235 एवं अब तक कुल 857 बकायेदारों के विद्युत संबंध विच्छेद की कार्यवाही की गई है। साथ ही माह अप्रैल से सितम्बर, 2013

(तृतीय सप्ताह) तक 10,000/- रु0 से उपर बकायेदारों से कुल राशि 78.60 लाख रु0 की वसूली की गई है तथा इस माह में 20.09.2013 तक 296 लाख रु0 की वसूली की गयी है, जो लक्ष्य से कम है। निदेश दिया गया कि माह के अंत तक लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए।

8. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।
9. **Reconducting:-** विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि इस सप्ताह तक 3.0KM ही Reconducting का कार्य किया जा सका है। सभी सहायक विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक Reconducting किया जाए। आश्वस्त किया गया कि माह के अंत तक लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अबतक कुल 619 किलोमीटर में से 303 किलोमीटर में खराब/क्षतिग्रस्त तारों का बदला गया है। कार्य के धीमी प्रगति पर खेद प्रकट करते हुए गुणात्मक वृद्धि लाने का निदेश दिया गया।
10. नीलाम पत्र वादों की पंजी IX एवं X का मिलान जमालपुर, खड़गपुर एवं तारापुर अंचल के सहायक अभियंता द्वारा अबतक नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि इस माह के अंत तक पंजी का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे।
11. विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, तारापुर द्वारा तारापुर एवं असरगंज प्रखंड में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें तारापुर प्रखंड में 70 एवं असरगंज प्रखंड में 95 आवेदन प्राप्त हुए। सभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सहायक विद्युत अभियंता, जमालपुर, खड़गपुर एवं मुंगेर को शिविर लगाने का निदेश दिया गया।
12. विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सभी सरकारी पदाधिकारियों को आवंटित सरकारी आवासों में विद्युत connection इस माह के अंत तक निश्चित रूप से प्रदान करने का आदेश सभी सहायक विद्युत अभियंताओं को दिया गया है, जिसका पूर्णरूपेण अनुपालन निर्धारित अवधि तक अवश्य कर लिया जाएगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1918...../गो0, दिनांक.....23/09/13.....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1918...../गो0, दिनांक.....23/09/13.....

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।